위험성평가 실시 점검 체크리스트

「산업안전보건법 시행규칙」 제37조 및 「사업장 위험성평가에 관한 지침」(고용노동부고시 제2024-76호) 기준

1. 점검 개요

이 체크리스트는 사업장이 작성한 위험성평가 결과서(정기·수시평가 보고서)가 「사업장 위험성평가에 관한 지침」이 정한 절차(사전준비 → 유해·위험요인 파악 → 위험성 결정 → 감소대책 수립·실행 → 기록·보존·공유)를 빠짐없이 거쳤는지, 그리고 그 내용이 기록으로 확인 가능한지를 점검하기 위한 것입니다.

- 점검 대상: 공정 단위 위험성평가 결과서(PDF)
- 판정 기준: 각 항목을 '적합 / 보완 필요 / 누락'으로 판정하고, 보완이 필요한 경우 고시의 해당 조문을 함께 적습니다.
- 항목 구성은 고시 [별표] 인정심사 항목 중 'Ⅱ. 위험성평가 실행 수준'(계획 수립, 위험요인 파악 및 위험성 결정, 감소대책 수립 및 이행, 지속적 개선, 결과 공유)의 순서를 따랐습니다.

2. 근거 법령·고시 원문

다음은 국가법령정보센터(law.go.kr)에 공개된 원문입니다(「산업안전보건법 시행규칙」 시행 2026.8.1., 고용노동부고시 제2024-76호 2024.12.18. 일부개정·2025.1.2. 시행). 고시는 점검에 필요한 제5조의2 및 제6조부터 제15조까지를 수록하였습니다.

「산업안전보건법 시행규칙」

제37조(위험성평가의 방법, 절차 및 시기)
① 사업주는 법 제36조제1항에 따른 위험성평가(이하 "위험성평가"라 한다)를 다음 각 호의 순서에 따라 실시해야 한다.
1. 근로자에게 노출된 것이 확인되었거나 노출될 것이 합리적으로 예상되는 모든 유해 · 위험 요인 파악
2. 제1호에 따라 파악한 유해 · 위험 요인의 위험성 크기가 허용 가능한 수준인지 결정
3. 제2호에 따른 위험성 수준의 결정 결과, 허용 불가능한 수준으로 결정된 유해 · 위험 요인이 있는 경우에는 해당 유해 · 위험 요인의 위험성을 허용 가능한 수준으로 줄이기 위한 개선대책 수립 · 이행
② 사업주는 다음 각 호의 구분에 따라 위험성평가를 실시해야 한다.
1. 최초평가: 해당 사업장에서 최초로 작업을 시작하기 전까지
2. 정기평가: 제1호에 따른 최초평가를 실시한 연도의 다음 연도부터 매년 1회 이상
3. 수시평가: 기존의 위험성평가에서 파악되지 않았던 추가적인 유해 · 위험 요인이 발생할 우려가 있거나 법 제44조제1항 전단에 따른 중대산업사고 또는 산업재해가 발생한 경우에는 관련 작업을 시작하기 전까지
③ 제1항 및 제2항에 따른 위험성평가의 방법, 절차 및 시기에 관한 세부적인 사항은 고용노동부장관이 정하여 고시한다.

「사업장 위험성평가에 관한 지침」 (고용노동부고시 제2024-76호)

제5조의2(위험성평가의 대상) ① 위험성평가의 대상이 되는 유해 · 위험요인은 업무 중 근로자에게 노출된 것이 확인되었거나 노출될 것이 합리적으로 예견 가능한 모든 유해 · 위험요인이다. 다만, 매우 경미한 부상 및 질병만을 초래할 것으로 명백히 예상되는 유해 · 위험요인은 평가 대상에서 제외할 수 있다.
② 사업주는 사업장 내 부상 또는 질병으로 이어질 가능성이 있었던 상황(이하 "아차사고"라 한다)을 확인한 경우에는 해당 사고를 일으킨 유해 · 위험요인을 위험성평가의 대상에 포함시켜야 한다.
③ 사업주는 사업장 내에서 법 제2조제2호의 중대재해가 발생한 때에는 지체 없이 중대재해의 원인이 되는 유해 · 위험요인에 대해 제15조제2항의 위험성평가를 실시하고, 그 밖의 사업장 내 유해 · 위험요인에 대해서는 제15조제3항의 위험성평가 재검토를 실시하여야 한다.

제6조(근로자 참여) 사업주는 위험성평가를 실시할 때, 법 제36조제2항에 따라 다음 각 호에 해당하는 경우 해당 작업에 종사하는 근로자를 참여시켜야 한다.

1. 유해 · 위험요인의 위험성 수준을 판단하는 기준을 마련하고, 유해 · 위험요인별로 허용 가능한 위험성 수준을 정하거나 변경하는 경우
2. 해당 사업장의 유해 · 위험요인을 파악하는 경우
3. 유해 · 위험요인의 위험성이 허용 가능한 수준인지 여부를 결정하는 경우
4. 위험성 감소대책을 수립하여 실행하는 경우
5. 위험성 감소대책 실행 여부를 확인하는 경우

제7조(위험성평가의 방법) ① 사업주는 다음과 같은 방법으로 위험성평가를 실시하여야 한다.

1. 안전보건관리책임자 등 해당 사업장에서 사업의 실시를 총괄 관리하는 사람에게 위험성평가의 실시를 총괄 관리하게 할 것
2. 사업장의 안전관리자, 보건관리자 등이 위험성평가의 실시에 관하여 안전보건관리책임자를 보좌하고 지도 · 조언하게 할 것
3. 유해 · 위험요인을 파악하고 그 결과에 따른 개선조치를 시행할 것
4. 기계 · 기구, 설비 등과 관련된 위험성평가에는 해당 기계 · 기구, 설비 등에 전문 지식을 갖춘 사람을 참여하게 할 것
5. 안전 · 보건관리자의 선임의무가 없는 경우에는 제2호에 따른 업무를 수행할 사람을 지정하는 등 그 밖에 위험성평가를 위한 체제를 구축할 것

② 사업주는 제1항에서 정하고 있는 자에 대해 위험성평가를 실시하기 위해 필요한 교육을 실시하여야 한다. 이 경우 위험성평가에 대해 외부에서 교육을 받았거나, 관련학문을 전공하여 관련 지식이 풍부한 경우에는 필요한 부분만 교육을 실시하거나 교육을 생략할 수 있다.

③ 사업주가 위험성평가를 실시하는 경우에는 산업안전 · 보건 전문가 또는 전문기관의 컨설팅을 받을 수 있다.

④ 사업주가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 제도를 이행한 경우에는 그 부분에 대하여 이 고시에 따른 위험성평가를 실시한 것으로 본다.

1. 위험성평가 방법을 적용한 안전 · 보건진단(법 제47조)
2. 공정안전보고서(법 제44조). 다만, 공정안전보고서의 내용 중 공정위험성 평가서가 최대 4년 범위 이내에서 정기적으로 작성된 경우에 한한다.
3. 근골격계부담작업 유해요인조사(안전보건규칙 제657조부터 제662조까지)
4. 그 밖에 법과 이 법에 따른 명령에서 정하는 위험성평가 관련 제도

⑤ 사업주는 사업장의 규모와 특성 등을 고려하여 다음 각 호의 위험성평가 방법 중 한 가지 이상을 선정하여 위험성평가를 실시할 수 있다.

1. 위험 가능성과 중대성을 조합한 빈도 · 강도법
2. 체크리스트(Checklist)법
3. 위험성 수준 3단계(저 · 중 · 고) 판단법
4. 핵심요인 기술(One Point Sheet)법
5. 그 외 규칙 제50조제1항제2호 각 목의 방법

제8조(위험성평가의 절차) 사업주는 위험성평가를 다음의 절차에 따라 실시하여야 한다. 다만, 상시근로자 5인 미만 사업장(건설공사의 경우 1억원 미만)의 경우 제1호의 절차를 생략할 수 있다.

1. 사전준비
2. 유해 · 위험요인 파악
3. 삭제
4. 위험성 결정
5. 위험성 감소대책 수립 및 실행
6. 위험성평가 실시내용 및 결과에 관한 기록 및 보존

제9조(사전준비) ① 사업주는 위험성평가를 효과적으로 실시하기 위하여 최초 위험성평가시 다음 각 호의 사항이 포함된 위험성평가 실시규정을 작성하고, 지속적으로 관리하여야 한다.
1. 평가의 목적 및 방법
2. 평가담당자 및 책임자의 역할
3. 평가시기 및 절차
4. 근로자에 대한 참여 · 공유방법 및 유의사항
5. 결과의 기록 · 보존
② 사업주는 위험성평가를 실시하기 전에 다음 각 호의 사항을 확정하여야 한다.
1. 위험성의 수준과 그 수준을 판단하는 기준
2. 허용 가능한 위험성의 수준(이 경우 법에서 정한 기준 이상으로 위험성의 수준을 정하여야 한다)
③ 사업주는 다음 각 호의 사업장 안전보건정보를 사전에 조사하여 위험성평가에 활용할 수 있다.
1. 작업표준, 작업절차 등에 관한 정보
2. 기계 · 기구, 설비 등의 사양서, 물질안전보건자료(MSDS) 등의 유해 · 위험요인에 관한 정보
3. 기계 · 기구, 설비 등의 공정 흐름과 작업 주변의 환경에 관한 정보
4. 법 제63조에 따른 작업을 하는 경우로서 같은 장소에서 사업의 일부 또는 전부를 도급을 주어 행하는 작업이 있는 경우 혼재 작업의 위험성 및 작업 상황 등에 관한 정보
5. 재해사례, 재해통계 등에 관한 정보
6. 작업환경측정결과, 근로자 건강진단결과에 관한 정보
7. 그 밖에 위험성평가에 참고가 되는 자료 등

제10조(유해 · 위험요인 파악) 사업주는 사업장 내의 제5조의2에 따른 유해 · 위험요인을 파악하여야 한다. 이때 업종, 규모 등 사업장 실정에 따라 다음 각 호의 방법 중 어느 하나 이상의 방법을 사용하되, 특별한 사정이 없으면 제1호에 의한 방법을 포함하여야 한다.
1. 사업장 순회점검에 의한 방법
2. 근로자들의 상시적 제안에 의한 방법
3. 설문조사 · 인터뷰 등 청취조사에 의한 방법
4. 물질안전보건자료, 작업환경측정결과, 특수건강진단결과 등 안전보건 자료에 의한 방법
5. 안전보건 체크리스트에 의한 방법
6. 그 밖에 사업장의 특성에 적합한 방법

제11조(위험성 결정) ① 사업주는 제10조에 따라 파악된 유해 · 위험요인이 근로자에게 노출되었을 때의 위험성을 제9조제2항제1호에 따른 기준에 의해 판단하여야 한다.
② 사업주는 제1항에 따라 판단한 위험성의 수준이 제9조제2항제2호에 의한 허용 가능한 위험성의 수준인지 결정하여야 한다.

제12조(위험성 감소대책 수립 및 실행) ① 사업주는 제11조제2항에 따라 허용 가능한 위험성이 아니라고 판단한 경우에는 위험성의 수준, 영향을 받는 근로자 수 및 다음 각 호의 순서를 고려하여 위험성 감소를 위한 대책을 수립하여 실행하여야 한다. 이 경우 법령에서 정하는 사항과 그 밖에 근로자의 위험 또는 건강장해를 방지하기 위하여 필요한 조치를 반영하여야 한다.
1. 위험한 작업의 폐지 · 변경, 유해 · 위험물질 대체 등의 조치 또는 설계나 계획 단계에서 위험성을 제거 또는 저감하는 조치
2. 연동장치, 환기장치 설치 등의 공학적 대책
3. 사업장 작업절차서 정비 등의 관리적 대책
4. 개인용 보호구의 사용
② 사업주는 위험성 감소대책을 실행한 후 해당 공정 또는 작업의 위험성의 수준이 사전에 자체 설정한 허용 가능한 위험성의 수준인지를 확인하여야 한다.
③ 제2항에 따른 확인 결과, 위험성이 자체 설정한 허용 가능한 위험성 수준으로 내려오지 않는 경우에는 허용 가능한 위험성 수준이 될 때까지 추가의 감소대책을 수립 · 실행하여야 한다.
④ 사업주는 중대재해, 중대산업사고 또는 심각한 질병이 발생할 우려가 있는 위험성으로서 제1항에 따라 수립한 위험성 감소대책의 실행에 많은 시간이 필요한 경우에는 즉시 잠정적인 조치를 강구하여야 한다.

제13조(위험성평가의 공유) ① 사업주는 위험성평가를 실시한 결과 중 다음 각 호에 해당하는 사항을 근로자에게 게시, 주지 등의 방법으로 알려야 한다.
1. 근로자가 종사하는 작업과 관련된 유해 · 위험요인
2. 제1호에 따른 유해 · 위험요인의 위험성 결정 결과
3. 제1호에 따른 유해 · 위험요인의 위험성 감소대책과 그 실행 계획 및 실행 여부
4. 제3호에 따른 위험성 감소대책에 따라 근로자가 준수하거나 주의하여야 할 사항
② 사업주는 위험성평가 결과 법 제2조제2호의 중대재해로 이어질 수 있는 유해 · 위험요인에 대해서는 작업 전 안전점검회의(TBM: Tool Box Meeting) 등을 통해 근로자에게 상시적으로 주지시키도록 노력하여야 한다.

제14조(기록 및 보존) ① 규칙 제37조제1항제4호에 따른 "그 밖에 위험성평가의 실시내용을 확인하기 위하여 필요한 사항으로서 고용노동부장관이 정하여 고시하는 사항"이란 다음 각 호에 관한 사항을 말한다.
1. 위험성평가를 위해 사전조사 한 안전보건정보
2. 그 밖에 사업장에서 필요하다고 정한 사항
② 시행규칙 제37조제2항의 기록의 최소 보존기한은 제15조에 따른 실시 시기별 위험성평가를 완료한 날부터 기산한다.

제15조(위험성평가의 실시 시기) ① 사업주는 사업이 성립된 날(사업 개시일을 말하며, 건설업의 경우 실착공일을 말한다)로부터 1개월이 되는 날까지 제5조의2제1항에 따라 위험성평가의 대상이 되는 유해 · 위험요인에 대한 최초 위험성평가의 실시에 착수하여야 한다. 다만, 1개월 미만의 기간 동안 이루어지는 작업 또는 공사의 경우에는 특별한 사정이 없는 한 작업 또는 공사 개시 후 지체 없이 최초 위험성평가를 실시하여야 한다.
② 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 추가적인 유해 · 위험요인이 생기는 경우에는 해당 유해 · 위험요인에 대한 수시 위험성평가를 실시하여야 한다. 다만, 제5호에 해당하는 경우에는 재해발생 작업을 대상으로 작업을 재개하기 전에 실시하여야 한다.
1. 사업장 건설물의 설치 · 이전 · 변경 또는 해체
2. 기계 · 기구, 설비, 원재료 등의 신규 도입 또는 변경
3. 건설물, 기계 · 기구, 설비 등의 정비 또는 보수(주기적 · 반복적 작업으로서 이미 위험성평가를 실시한 경우에는 제외)
4. 작업방법 또는 작업절차의 신규 도입 또는 변경
5. 중대산업사고 또는 산업재해(휴업 이상의 요양을 요하는 경우에 한정한다) 발생
6. 그 밖에 사업주가 필요하다고 판단한 경우
③ 사업주는 다음 각 호의 사항을 고려하여 제1항에 따라 실시한 위험성평가의 결과에 대한 적정성을 1년마다 정기적으로 재검토(이때, 해당 기간 내 제2항에 따라 실시한 위험성평가의 결과가 있는 경우 함께 적정성을 재검토하여야 한다)하여야 한다. 재검토 결과 허용 가능한 위험성 수준이 아니라고 검토된 유해 · 위험요인에 대해서는 제12조에 따라 위험성 감소대책을 수립하여 실행하여야 한다.
1. 기계 · 기구, 설비 등의 기간 경과에 의한 성능 저하
2. 근로자의 교체 등에 수반하는 안전 · 보건과 관련되는 지식 또는 경험의 변화
3. 안전 · 보건과 관련되는 새로운 지식의 습득
4. 현재 수립되어 있는 위험성 감소대책의 유효성 등
④ 사업주가 사업장의 상시적인 위험성평가를 위해 다음 각 호의 사항을 이행하는 경우 제2항과 제3항의 수시평가와 정기평가를 실시한 것으로 본다.
1. 매월 1회 이상 근로자 제안제도 활용, 아차사고 확인, 작업과 관련된 근로자를 포함한 사업장 순회점검 등을 통해 사업장 내 유해 · 위험요인을 발굴하여 제11조의 위험성결정 및 제12조의 위험성 감소대책 수립 · 실행을 할 것
2. 매주 안전보건관리책임자, 안전관리자, 보건관리자, 관리감독자 등(도급사업주의 경우 수급사업장의 안전 · 보건 관련 관리자 등을 포함한다)을 중심으로 제1호의 결과 등을 논의 · 공유하고 이행상황을 점검할 것
3. 매 작업일마다 제1호와 제2호의 실시결과에 따라 근로자가 준수하여야 할 사항 및 주의하여야 할 사항을 작업 전 안전점검회의 등을 통해 공유 · 주지할 것

3. 점검 항목

번호	점검 항목	점검 기준 (확인할 내용)	근거
1	실시규정	위험성평가 실시규정이 작성·관리되고 있으며 평가의 목적·방법, 담당자·책임자의 역할, 평가 시기·절차, 근로자 참여·공유 방법, 결과의 기록·보존이 포함되어 있는가.	고시 §9①
2	위험성 수준 판단 기준	위험성의 수준과 그 수준을 판단하는 기준(빈도·강도 등급 정의, 조합 방법)이 평가 전에 확정되어 결과서에 기재되어 있는가. 허용 가능한 위험성 수준의 명시 여부는 이 항목이 아니라 항목 3에서 점검한다.	고시 §9②1
3	허용 가능한 위험성 수준	허용 가능한 위험성의 수준이 명시되어 있는가(법에서 정한 기준 이상). 공란이거나 '추후 결정' 등으로 되어 있지 않은가.	고시 §9②2
4	사전 안전보건정보 조사	작업표준·절차, 설비 사양서·MSDS, 공정 흐름, 재해사례·통계, 작업환경측정·건강진단 결과 등 사전 조사한 안전보건정보가 기록되어 있는가.	고시 §9③, §14①1
5	근로자 참여	유해·위험요인 파악, 위험성 결정, 감소대책 수립·실행·확인의 각 단계에 해당 작업에 종사하는 근로자가 참여한 기록(참여자 명단·서명·회의록 등)이 있는가.	법 §36②, 고시 §6
6	실시 체계	안전보건관리책임자가 총괄하고 안전관리자 등이 보좌·지도하는 체계가 기재되어 있는가. 기계·설비 관련 평가에 해당 설비 전문 지식을 갖춘 사람이 참여하였는가.	고시 §7①
7	평가 대상·시기	평가 종류(최초·정기·수시)와 실시 기간이 기재되어 있는가. 정기평가는 매년 1회 이상 실시되었는가. 아차사고·재해가 있었다면 그 요인이 포함되었는가.	규칙 §37②, 고시 §5의2, §15
8	유해·위험요인 파악 방법	사업장 순회점검을 포함한 파악 방법이 기재되어 있는가(근로자 제안, 청취조사, 안전보건 자료, 체크리스트 등 병행 가능).	고시 §10
9	위험성 결정	파악된 모든 유해·위험요인에 대해 판단 기준에 따른 위험성 수준이 결정되고, 허용 가능한 수준인지 여부가 기록되어 있는가.	고시 §11
10	감소대책의 수립	허용 불가능한 모든 요인에 대해 감소대책이 수립되어 있고, 각 대책에 담당자와 완료 기한이 기재되어 있는가.	고시 §12①
11	감소대책의 우선순위	대책이 ①위험 작업의 폐지·변경, 유해·위험물질 대체, 설계·계획 단계의 제거·저감 → ②공학적 대책 → ③관리적 대책 → ④개인용 보호구의 순서를 고려하여 수립되었는가. 위험성이 높은 요인에 보호구·교육만으로 대응하고 상위 대책의 검토 기록이 없지는 않은가. 법령에서 정한 조치(방호장치 등)가 반영되었는가.	고시 §12①
12	이행 후 위험성 재확인	감소대책 실행 후 위험성이 허용 가능한 수준으로 내려왔는지 확인한 기록이 있는가. 내려오지 않은 요인에 추가 대책이 수립되었는가. 중대재해 우려 요인에 대한 잠정 조치가 있는가.	고시 §12②③④
13	결과 공유	유해·위험요인, 위험성 결정 결과, 감소대책과 실행 계획·실행 여부, 근로자 준수·주의 사항을 근로자에게 게시·주지한 기록이 있는가. 중대재해 우려 요인은 TBM 등으로 상시 주지하는가.	고시 §13
14	기록 및 보존	평가 대상 작업, 파악된 유해·위험요인, 위험성 결정 내용, 감소대책 수립·실행 내용, 사전조사 안전보건정보가 기록되어 있고 보존 기간(3년)이 명시되어 있는가.	규칙 §37, 고시 §14

4. 종합 판정

- 항목 3(허용 가능한 위험성 수준), 5(근로자 참여), 10~12(감소대책의 수립·우선순위·이행 확인)은 절차의 핵심이므로 하나라도 누락되면 결과서 전체를 '보완 필요'로 판정합니다.
- 결함이 확인된 항목은 보완 책임자와 보완 기한을 정하고, 보완된 결과서는 다시 근로자에게 공유합니다.